

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель управляющей организации
 ООО «ЖК "Кедр"
 (полное наименование организации)

 (подпись, печать) (дата)

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
 подготовки систем теплоснабжения жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов

№	Адрес объекта	Ввод		Узел управления		Бойлер ГВС		Бойлер отопления		Промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения		Гидравлические испытания внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку)		Теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку)		Наличие и работоспособность приборов учета (*статус: ПУ коммерческий)		Готовность	Заполнение внутридомовой инженерной системы теплоснабжения	
		Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ		Дата	Начало работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	М. Толбухина 23	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	07.05.2024	04.03.2028	20.07.2026	14.07.2026	15.07.2026
2	Звенигородская 2	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	29.06.2026	12.07.2026	01.01.2026	30.04.2026	20.07.2026	14.07.2026	15.07.2026
3	Кавказская 24б	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	22.08.2025	02.05.2027	01.07.2026	24.06.2026	25.06.2026
4	Кавказская 2б	09.06.2025	23.06.2025	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	06.12.2024	02.10.2026	01.06.2026	24.06.2026	25.06.2026
5	Косякова 1б	03.08.2026	14.08.2026	03.08.2026	14.08.2026	03.08.2026	14.08.2026	03.08.2026	14.08.2026	03.08.2026	14.08.2026	03.08.2026	14.08.2026	03.08.2026	14.08.2026	18.09.2024	22.08.2028	21.08.2026	15.08.2026	16.08.2026

Примечание:

При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в короткие сроки. Максимальный срок ремонта, связанный с перерывом горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с дачной, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения работ по промывке внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (далее - Система) проводится гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку). Результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

СОГЛАСОВАНО:
 Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»
 Теплоснабжающая организация

СОГЛАСОВАНО
 (полное наименование организации) _____ 20 г.
 от « _____ » _____ г.
 (подпись, печать) (Ф.И.О.)

Бикетов А.С.

СОГЛАСОВАНО:
 Первый заместитель главы администрации



Степанов Александр Александрович
 (подпись, печать) (Ф.И.О.)