

Приложение № 9
к постановлению администрации
города Перми
от 26.05.2025 № 356
УТВЕРЖДАЮ:
Ефимов Ю.Н. «Ю.Н.» "Ж.П." 5906/080100
(установочное фото) (полное наименование организации, ИНН организации)
Ефимов Ю.Н. /
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
подготовки систем теплоснабжения жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов

№	Адрес объекта	Ввод		Узел управления		Бойлер ГВС		Бойлер отопления		Промывка внутрисетевой инженерной системы теплоснабжения		Гидравлические испытания внутрисетевой инженерной системы теплоснабжения (включая энергоустановку)		Теплоизоляция внутрисетевой инженерной системы теплоснабжения (включая энергоустановку)		Наличие и работоспособность приборов учета (статус ПУ комм.сетевой)		Заполнение внутрисетевой инженерной системы теплоснабжения		Готовность
		Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	И. Франико 42	22.06.2026	05.07.2026	26.05.2026	28.05.2026	28.05.2026	28.05.2026	28.05.2026	28.05.2026	26.05.2026	25.05.2026	26.05.2026	28.05.2026	28.05.2026	26.05.2026	21.10.2025	19.06.2026	04.07.2026	05.07.2026	05.07.2026
2	И. Франико 45	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	Нет	Нет	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	03.10.2025	26.07.2026	04.07.2026	05.07.2026	05.07.2026
3	И. Франико 46	22.06.2026	05.07.2026	26.05.2026	28.05.2026	28.05.2026	28.05.2026	Нет	Нет	24.05.2026	25.05.2026	26.05.2026	28.05.2026	26.05.2026	25.05.2026	02.04.2024	27.02.2027	04.07.2026	05.07.2026	05.07.2026
4	Ильинская 17	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	Нет	Нет	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	14.03.2025	03.07.2027	04.07.2026	05.07.2026	05.07.2026
5	Гашкова 17	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	Нет	Нет	24.05.2026	25.05.2026	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	24.03.2023	02.08.2027	04.07.2026	05.07.2026	05.07.2026
6	Гашкова 19	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	Нет	Нет	24.05.2026	25.05.2026	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	14.03.024	02.07.2028	04.07.2026	05.07.2026	05.07.2026
7	Гашкова 34	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	22.06.2026	05.07.2026	Нет	Нет	24.05.2026	25.05.2026	26.05.2026	28.05.2026	26.05.2026	25.05.2026	10.09.2024	18.06.2028	04.07.2026	05.07.2026	05.07.2026

Примечание: При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры пролонгируется в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой внешнего оборудования.
Показатели работ по промывке внутрисетевой инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплотребляющую энергоустановку).
результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются в актах.

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации
Мотовилихинского района города Перми
В.Н. Лысков
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Теплоснабжающая организация
(полное наименование организации)
(подпись, печать) (Ф.И.О.)